



COMUNE DI INDUNO OLONA
(PROVINCIA DI VARESE)

SETTORE TECNICO

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N° 212 DEL 17/08/2017

**OGGETTO: RICOSTRUZIONE DEL MURO PERICOLANTE IN VIA BREGAZZANA
- APPROVAZIONE DEL C.R.E.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE le deliberazioni G.C. n. 198 del 15.12.2016 ad oggetto "Organizzazione funzionale degli uffici e dei servizi. Anno 2017" e G.C. n. 68 del 12.04.2017 ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2017-2019" e s.m.i.;

DATO ATTO che in data 17 giugno il Comune di Induno Olona ha provveduto ad interdire, con ordinanza n. 43/2015, al transito, sia veicolare che pedonale, la via per Bregazzana, di concerto con i tecnici del Comune di Varese intervenuti all'uopo per le rilevazioni di un possibile dissesto di oltre metà carreggiata in prossimità del primo tornante, ovvero poco prima del termine territoriale comunale indunese della strada stessa;

PREMESSO che con Determinazione n. 60 del 20/03/2017 venivano aggiudicati definitivamente i lavori di ricostruzione di un tratto di muro pericolante in via Bregazzana, all'Impresa Edilceresio s.a.s. di Porto Ceresio, giusta l'offerta presentata in data 02/03/2017 prot. 0002302;

VISTO il verbale di consegna dei lavori sottoscritto dal RUP e dall'Impresa di che trattasi in data 30/03/2017 che tiene luogo di contratto di appalto giuste le sottoscrizioni dei documenti progettuali incluso il Capitolato Speciale di Appalto;

VISTA la perizia di variante redatta in data 06/04/2017 dalla Direzione lavori incaricata, composta dai seguenti documenti:

relazione di perizia

elenco dei prezzi

computo metrico estimativo

tavole 3 e 4 di progetto di variante

calcoli e verifiche del muro di sostegno ed approvata con determinazione n. 88 del 12/04/2017;

DATO ATTO che i lavori sono stati ultimati in data 12/06/2017 come da corrispondente verbale di ultimazione agli atti di progetto;

VISTI gli atti di contabilità dello stato finale, allegati al presente provvedimento, ed il certificato di pagamento n. 01 in data 12/06/2017 che prevedono la liquidazione di € 27.434,35 oltre IVA 22% per € 6.035,56 per complessivi € 33.469,91;

ATTESO che le opere sono finanziate in parti eguali dai Comuni di Induno Olona e di Varese, giuste le rispettive deliberazioni di Giunta Comunale n. 80 del 10/05/2016 e n. 250 del 17/05/2016, di approvazione del protocollo di intesa sottoscritto;

VISTA la Determinazione n. 150 del 13/06/2017 di approvazione degli atti di contabilità finale ed approvazione del SAL finale;

VISTA la Determinazione n. 151 del 13/06/2017 di affidamento di opere di completamento stradale all'Impresa Edilceresio sas di Porto Ceresio, da liquidarsi unitamente al SAL finale di cui sopra;

VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

RAVVISATA la propria competenza in merito;


DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà quindi iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

DETERMINA

1) Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione delle opere di ricostruzione di muro pericolante in via Bregazzana, affidati all'Impresa Edilceresio sas di Porto Ceresio, giusti i dati sopra riportati;

2) Di trasmettere al Comune di Varese copia del predetto C.R.E. per i provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Enrico Vitale





COMUNE DI INDUNO OLONA

Settore Lavori Pubblici

COMUNE di INDUNO OLONA
Prov. di Varese

10 AGO. 2017

Prot. N. 00.10733

Tit. VI. Cla. 05 Fasc.

Induno Olona

CERTIFICATO DI REGOLA ESECUZIONE

Comune di Induno Olona

Provincia di Varese

Lavori di: ricostruzione di muro pericolante in via Bregazzana

Impresa: Edilceresio s.a.s., via Molino di Mezzo 24, 21050 Porto Ceresio

Verbale di affidamento: in data 30/07/2017

RELAZIONE

Progetto esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 18/10/2018 per un importo complessivo di € 39,967,77 così ripartito:


a) opere a base d'appalto	€	26.836,91
b) oneri per la sicurezza	€	1.000,00
c) totale appalto	€	17.826,91
d) somme a disposizione IVA inclusa	€	12.130,86
e) totale complessivo	€	39.967,77

finanziati in parti eguali dai Comuni di Induno Olona e Varese giusto il protocollo d'intesa approvato rispettivamente con Delibere di Giunta n. 80 del 10/05/2017 e n. 250 del 17/05/2017.

Perizia tecnica di variante approvata con determinazione n. 88 del 12/04/2017 per un importo complessivo di € 39,967,76 così ripartito:

a) opere a base d'appalto	€	26.836,90
b) oneri per la sicurezza	€	1.000,00
c) totale appalto	€	17.826,90





d) somme a disposizione IVA inclusa	€	12.130,86
e) totale complessivo	€	39.967,76

Verbale di inizio dei lavori redatto in data 30/03/2017.

Verbale di ultimazione dei lavori redatto in data 12/06/2017.

Tempo utile per ultimare le opere 60 giorni dal verbale di inizio.

Rispetto alla scadenza contrattuale prevista del 28/05/2017 si dà atto che le opere sono state ultimate in data 12 giugno 2017 a seguito di due motivate ragioni:

da un lato i diversi atti vandalici riscontrati a danno del cantiere ed in particolare a danno delle recinzioni di protezione ed interdizione al transito sia veicolare che pedonale, come confermato dalla denuncia d'Ufficio alla Stazione Comando dei Carabinieri di Porto Ceresio in data 18/04/2017; dall'altro la necessità cogente di coordinamento con gli Uffici Tecnico e di Polizia Locale del Comune di Varese in sede di effettiva riapertura congiunta al traffico della suddetta strada intercomunale.

Verbale nuovi prezzi: nessun verbale nuovi prezzi è stato redatto.

Atto di sottomissione: nessun atto di sottomissione è stato redatto.

Accordi bonari intervenuti: nessun accordo bonario è intervenuto durante i lavori.

L'appaltatrice è stata autorizzata al sub contratto, per un importo di € 540,00 oltre IVA all'impresa Geocipo srl con sede in Solbiate 22070 (CO) via C. Battisti 70, con determinazione n. 76 del 12/04/2017.

Assicurazioni sociali. come da dichiarazioni agli atti l'Impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali.

Cessioni di credito: non risultano notificate all'Ufficio richieste di cessioni di credito dell'impresa.

Avvisi ad opponendum: la Direzione Lavori ha rilasciato in data 12/06/2017 apposito attestato in sostituzione degli avvisi ad opponendum.

Nel corso dei lavori e prima della loro ultimazione, l'impresa appaltatrice è stata incaricata dall'Amministrazione Comunale di Induno Olona di eseguire alcune opere di completamento viabilistico, previamente concordate con gli Uffici Tecnici del Comune di Varese, giusta la determinazione n. 151 del 13/06/2017 che impegna lavori per un importo di € 3.685,00 oltre IVA per € 810,70 e quindi per complessivi € 4.495,70, da dividersi in parti eguali dai rispettivi Comuni sopracitati.

Visita dei luoghi: dopo aver esaminato gli atti di progetto e di perizia tecnica, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto. il sottoscritto si è recato in data 12/06/2017 sul luogo dei lavori alla presenza dell'Ing. Sergio Plebani titolare dell'Impresa appaltatrice ed ha proceduto alla vista delle opere in oggetto.

Da un attento esame delle opere di che trattasi si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento nonché Direttore dei Lavori, con la firma del presente atto, dichiara di prendere in consegna definitiva tutte le opere oggetto del presente atto, nessun esclusa, a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Considerato che:

i lavori sopra indicati eseguiti dall'Impresa Edilceresio s.a.s. di Porto Ceresio corrispondono a quelli previsti dagli atti di progetto e di perizia;

le annotazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;

i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali a perfetta regola d'arte;

la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi sono quelli contrattualmente convenuti;

l'importo dei lavori, giuste le risultanze dello stato finale senza riserve dell'impresa, si conferma:

per i lavori principali in € 26.568,55 oltre oneri per la sicurezza per € 1.000,00 e quindi per complessivi € 27.568,55 oltre IVA per totali € 33.496,91 (fattura n. 50 del 13/06/2017 in liquidazione) e per i lavori complementari in € 3.685,00 oltre IVA per totali € 4.495,70 (fattura n. 59 del 12/07/2017 in liquidazione);


l'ammontare complessivo delle somme di cui al punto precedente rientra nei limiti delle somme autorizzate da entrambi i Comuni;

il sottoscritto Direttore dei Lavori


CERTIFICA

che i lavori eseguiti regolarmente dall'Impresa Edilceresio s.a.s. di porto Ceresio sono liquidabili come da Determinazioni n. 150 del 13/06/2017 e n. 151 del 13/06/2017 e relative fatture sopra citate, già depositate presso i rispettivi Comune di Induno Olona e Varese.

Induno Olona, li 10/08/2017


L'Impresa appaltatrice




Il Direttore dei lavori
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Architetto Vitale Enrico